

## Teknisen toimen investoinnit 2024

### TEKNLTK § 140

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2024 olleiden investointien tilanne teknisen lautakunnan osalta.

<u>Investointi</u>	<u>Tilanne % valmiista</u>
Yhdyslatu Ouluntie – Honkamaja (50 000 €)	0
Rakennukset (360 000 €)	86
Kadut (540 000 €)	26
Hulevesi (80 000 €)	85
Teknisen toimen koneet (50 000 €)	100
Tarveselvitykset (15 000 €)	0
valajantien terminaali-alue (220 000 €)	97

Teknisen toimen investoinnit vuodelle 2024 yhteensä 1 095 000 €.

Teknisen toimen kaikkia projekteja ei pystytä toteuttamaan vuoden 2024 aikana, suuresta työmäärästä, resurssipulasta ja lomautuksista johtuen. Samalla toteutuneiden projektien haasteet, toteutuslaajuudet ja kustannukset ovat vaihdelleet talousarvion investointi-suunnitelmasta projektien edetessä. Tätä investointien toteutus- ja kustannustarkkuutta tekninen toimi pyrkii tietenkin parantamaan kohteiden paremmalla ennakkosuunnittelulla.

Vähennyksiä toteutumattomista projekteista on investointisuunnitelmaan nähden 375 000,00 €. Samalla lisäyksiä eri projekteille on yhteensä 296 000,00 €. Nettovaikutus on investointivähennyksenä 79 000 €.

Tarkempi projektikohtainen muutosesitys on liitteenä.

Esittelijä	Vt. tekninen johtaja Hannu Yppäri
Päätösehdotus	Merkittään lautakunnalle tiedoksi investointien tilanne. Lisäksi tekninen lautakunta lähettää investointiesityksen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös	Merkittiin investointien tilanne tiedoksi. Vt. tekninen johtaja esitti uuden päätösehdotuksen, että lautakunta hyväksyy esitetyt investointimuutokset. Lautakunta hyväksyi uuden päätösesityksen.